

WKLADKA DO INSTRUKCJI SERWISOWEJ DOTYCZĄCA ZMIAN W OTW VELA 203

przed zmianą

po zmianie

1. KZ 4379/79 realizacja 1.01.80- poprawa jakości.

R130-OWZ-1k-10%-0,125

R130 OWZ-1k-10%-0,25

2. KZ 4496/80 realizacja 10.08.80- poprawa jakości.

C117 -C4/U-4,7u/25

C117-C4/U-10u/100

R108-OWZ-100K-10%-0,125

R108- OWZ-47k-5%-0,25

3. KZ 4509/80 realizacja 1.01.81 -zaprzestanie produkcji przez BZPT

Zespół ZTP 2031

Zespół zał. progr. ZTP 20310

4. KZ 4586/81 realizacja 1.10.81 -poprawa jakości.

C128 KFPf 10x10 -5 -22000-

C 128 KFP-2E-12-6,8rF-S-250V

/-20+50/-25V

--R411 OWZ-1k-10%-0,125

R 111 RMX-0207-3,2k -10%

R117 OWZ 330-10%-0,25

R 117 RMX-0309-150-10%

C 147 KCPf-1B-N47-6- 6,8±0,5pF/25V

montowany w miejsce R113.

R 135 RMX-0207-66-10% montowany

od strony mozaiki między nóżkę

11 ukł. scal. S102, a dół 101

przy rozciętej ścieżce.

R 113 RMX-0207 -560-10% montowany

od strony mozaiki jednym

końcem do C147 i Q101, a drugim

do masy.

C 149 kond. 02/E-220uF/16V montowany

od strony mozaiki /plus "+"

kondens. do końcówki 11 UL1242,

a minus "-" do masy /.

R 136 RMX-0309-4,7-5%

C 148 MKSE-2C-0,1uF-250V.

Waż C z PCV D-2888-30/-3 /Ø8X0,5

dł.30mm / nałożony na połączone

szeregowo R 136 i C 148.

5. KZ 4619/81 realizacja 1.10.81- poprawa jakości.

C 411 KFP-2E-12-6800/-20+50/ 250V

R 405 RMX 0309 -10K-10k.

6. KZ 4710/82 realizacja 1.01.83- poprawa jakości.

Tr1 transformator TS 50/11

Tr 1 transformator TS 50/16.

VZT/31/ET/10000/83

site: unimor.info

scan: stryker2(at)o2.pl